

Информация субъекта естественных монополий о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекты) за 3 квартал 2022 года
 ТОО "АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА"

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для потребителей РК

| № п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта) | Единица измерений | Количество в натуральных показателях | | Сумма инвестиционной программы (проекты) без НДС-тыс.тенге | | Собственные средства без НДС, тыс.тенге | | причина отклонения | Заемные средства без НДС, тыс.тенге | | Бюджетные средства | | Нерегулируемая деятельность | |
|-------|---|-------------------|--------------------------------------|----------|--|----------|---|----------|--------------------|---|------|--------------------|------|-----------------------------|------|
| | | | план | факт | план | факт | план | факт | | план | факт | план | факт | план | факт |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Закуп машины Вахтовка для обслуживания Г-га высокого давления (аварийный) на базе УАЗ | шт | 1 | 0 | 7 260,00 | 0 | 7 260,00 | 0 | 7 260,00 | Инвестиционная программа утверждена совместным приказом ДКРЕМ и УЭЖЖХ | | | | | |
| | Выкупный договорчик Hailin K-30 - СТР | шт | 1 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | | | | | | |
| | Закуп релекомплект на регулятор давления РДБК (В200) на ПГБ | шт | 2 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | | | | | | |
| | Закуп колдесктопов диаметром 300 мм | шт | 2 | 0 | 146,4 | 0 | 146,4 | 0 | 146,4 | | | | | | |
| | Ставок сверхсильный | | 1 | 0 | 266,40 | 0 | 266,4 | 0 | 266,4 | исполнение ожидается до конца года | | | | | |
| | Итого | | 1 | 0 | 17 752,8 | 0 | 17 752,8 | 0 | 17 752,8 | | | | | | |

Первый заместитель генерального директора



С.Норбаев

